



Bureau d'études VRD
1, Rue de la Briaudière - 37510 BALLAN-MIRE
Tél : 02 47 53 95 15
Fax : 08 11 38 50 18
cahierderoute@orange.fr

Ville d'Esvres-sur-Indre

Aménagement de voirie Rue du Parc, Rue des Cerisiers et Rue du Stade.

Maître d'ouvrage

Commune d'Esvres-sur-Indre

Maître d'œuvre

Bureau d'études VRD
Cahier de Route

Montant des travaux : 210 000,00 € H.T.

Descriptif des travaux : Aménagement de voirie
Rue du Parc, Rue des Cerisiers et Rue du Stade

- Décapage de la terre végétale,
- La pose de bordures d'aspect pierre calcaire :
 - T2,
- La réalisation de bordures coulées en place :
 - A2 + CS2,
 - CC1,
 - CS2,
 - T2,
- La réalisation de trottoirs en bicouche,
- La réalisation de trottoirs en enrobé,
- La réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales Ø 300 PVC,
- Le dévoiement d'un collecteur d'eaux pluviales Rue du Stade, comprenant :
 - La pose d'un collecteur Ø 400 béton 135 A
 - La confection de regards de visite Ø 1000
 - La réalisation et de raccordement d'avaloirs
 - La mise en place de caniveaux à grille devant les seuils
 - Le raccordement des sorties d'eau existantes
- La remise à niveau des ouvrages,
- Le reprofilage général de la chaussée en BBM,
- L'application d'une résine agrégats au sol,
- La réalisation d'un caniveau 3 rangs en pavés résine.



Rue du Parc **avant** travaux



Rue du Parc **en cours** de travaux



Rue du Parc **après** travaux

Démarrage des travaux : Novembre 2008

État du chantier : réceptionné